



COMUNE DI CHIARAMONTI

PROVINCIA DI SASSARI

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO MEDIANTE REGIMAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE

Legge 160/2019 art. 1 commi 51-58

ELABORATO	TAVOLA
DIAGRAMMA DI GANTT	A.07
Data: Dicembre 2025	

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Pietro Canu

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

Dott. Ing. Carlo Gavino Lippi

Dott. Ing. Giampiero Lavena

Dott. Ing. Giovanni Battista Lippi

Dott. Arch. Mariachiara Solinas

COLLABORATORE

Geom. Antonello Pietro Chessa

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Preparazione delle aree di cantiere						
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	E	3	3	01/04/2026	03/04/2026
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	01/04/2026	03/04/2026
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	5	7	09/04/2026	15/04/2026
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	5	7	09/04/2026	15/04/2026
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	5	7	09/04/2026	15/04/2026
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	07/04/2026	08/04/2026
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2	07/04/2026	08/04/2026
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	4	6	08/04/2026	13/04/2026
Fognature						
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano	1	E	11	15	16/04/2026	30/04/2026
	1	E	16	22	11/05/2026	01/06/2026
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	E	20	26	04/05/2026	29/05/2026
	1	E	28	38	03/06/2026	10/07/2026
Scavo a sezione ristretta	1	E	10	12	29/06/2026	10/07/2026
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	1	E	15	19	13/07/2026	31/07/2026
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	15	21	22/07/2026	11/08/2026
Pavimentazioni in cemento architettonico						
Realizzazione di pavimento controterra in cemento architettonico	1	E	8	10	03/06/2026	12/06/2026
Chiusini e griglie						
Posa di chiusini metallici per pozzetti	1	E	4	4	26/05/2026	29/05/2026
Posa di griglie metalliche per caditoie	1	E	4	7	29/05/2026	04/06/2026
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	8	10	18/05/2026	27/05/2026
Opere accessorie						
Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano	1	E	4	4	15/06/2026	18/06/2026
Scavo di solco trasversale al pendio eseguito a mano	1	E	4	4	22/06/2026	25/06/2026
Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici	1	E	11	15	07/08/2026	21/08/2026
Stabilizzazione scarpate con geosintetici						
Pulizia e disgaggio superficiale	1	E	7	9	24/08/2026	01/09/2026
Posa di geostuoia	1	E	12	16	31/08/2026	15/09/2026
Posa del geo-composito metallico e legature	1	E	13	17	14/09/2026	30/09/2026
Perforazioni	1	E	8	10	28/09/2026	07/10/2026
Chiodature dei terreni	1	E	11	15	02/10/2026	16/10/2026
Smobilizzo del cantiere						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	5	5	19/10/2026	23/10/2026
Smobilizzo del cantiere	1	E	5	5	19/10/2026	23/10/2026

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

